


IGLEX



Programme Investissements d'avenir de l'Etat ANR-10-EQPX-51. Financé également par la Région Ile-de-France. Program « Investing in the future » ANR-10-EQOX-51. Work also supported by grants from Région Ile-de-France.

- ▶ Réhabilitation des Halls D1 et D2, ravalement de l'igloo et restructuration du hall d'accès de la salle Marin
- ▶ Interaction avec THOMX + ANDROMEDE à gérer

Pour D1, D2 + IGLOO

- - Lot 1 : Maçonnerie - curage - ravalement - VRD
 - - Lot 2 : Menuiserie extérieure et serrurerie
 - - Lot 3 : Étanchéité bardage.
- ▶ Réception des offres des entreprises suite à l'appel d'offres émis le 21/07/2020 (7 offres pour 3 lots)
 - ▶ Rendu de l'analyse des offres le 23/08/20 du Maître d'œuvre
 - Lot1 et 3 : entreprises désignées ; lot 2 : demande de précisions aux 2 entreprises

Pour détail, le Lot 1 comprend :

- - l'installation de chantier (base de chantier commune aux trois lots) et la remise en état après chantier
- - le curage, le désencaissement et la dépollution des terres en périphérie de l'Igloo et des halls D2 et D4 ;
- - Mise en place d'un échafaudage pour réfection de la façade de l'igloo (ravalement),
- - Remise à neuf des évacuations des EP de l'IGLOO
- - Mise en conformité électrique (Blocs de secours, éclairage et PC) de la salle
- - Réfection et peinture des plafonds et murs du hall d'accès de la salle Marin,
- - Réfection de la voirie devant le poste HT/BT et devant sciences ACO.

Le Lot 2 comprend :

- - La remise en état des accès de terrasse D1 à D4 et accès sur l'Igloo (échelle à crinoline).
- - La mise en place de garde corps sur terrasse D1 et D2,
- - Remplacement de grille de ventilation intérieure de locaux techniques,
- - Remplacement de la porte sectionnelle de la salle Marin en façade sur rue (compris Motorisation)
- - Mise en place d'une façade vitrée (baie) avec porte en alu thermolaqué à afin de fermer l'accès créer à l'endroit de l'enlèvement des terres de la première phase.

Le Lot 3 comprend :

- - Réfection de l'étanchéité des Halls D1 et D2 y compris le remplacement de l'isolation thermique et toutes suggestions (descente d'EP, couvertine,...),
- - Remplacement des lanternaux (accès, désenfumage et ventilation) des halls,
- - Mise en place d'une couvertine sur acrotère de l'IGLOO.

Planning prévisionnel

Phases	Lot	Tâche	Durée (j)				Précurseur	Date démarrage	date fin	Hypothèses (justifiant les durées)
			Optimiste	Pessimiste	Realiste	PERT				
Appel Offres	toiture D1, D2, facade Igloo	reponse entreprise AO	0	0	0	0		7/1/2020	7/1/2020	
Appel Offres	toiture D1, D2, facade Igloo	analyse des offres	20	35	30	29.2	1	8/1/2020	8/30/2020	vacances en aout
chantier D1, D2	toiture D1, D2, facade Igloo	installation chantier	20	40	20	23.3	2	10/5/2020	10/28/2020	coordnation avec Infra IJC Lab
chantier D1, D2	toiture D1, D2, facade Igloo	travaux	180	280	220	223.3	3	10/29/2020	6/9/2021	
chantier D1, D2		coupure électrique générale	5	10	7	7.2		??	??	arrêt de THOMX
chantier D1, D2	toiture D1, D2, facade Igloo	reception travaux	7	15	10	10.3	4	6/10/2021	6/21/2021	

Planning plus précis à venir